

## Veckobrev Skolan v.36

### Etapp 4 SEOM – Malla Silverstolpes väg

Under 2024–2026 pågår ett större gräv- och schaktarbete för att förbättra och utöka ledningar och rör för vatten och avlopp i Edsberg och Väsjöområdet. Arbetena är indelade i flera etapper där etapp 4, som startar hösten 2024, påverkar Gärdesskolan, Malla förskola, närliggande skolor och närboende i Edsberg.

#### Vad händer i projektet just nu

- Vi har påbörjat arbete med att stänga av arbetsområdet med byggstaket försett med bullerdämpning.
- Träd och buskar inom området där schakt ska ske är röjda.
- Byggväg in till arbetsområdet från Landsnoravägen och Malla Silverstolpes väg har börjat byggas.

#### Vad händer nästa vecka

- Fortsatt arbete med att stänga av arbetsområdet med byggstaket försedd med bullerdämpning.
- Flisning av ris från fällda träd och buskar.
- Undersökningar för att lokalisera befintliga ledningar, det vill säga man gräver mindre provgropar för att se att ritningar över ledningssystemet stämmer med verkligheten.

#### Trafikåtgärder som pågår

- Vi förtydligar den tillfälliga skyltningen i området för trafikanter.
- Kartor som visar vägar för gående och cyklister till skolområdet på Malla Silverstolpes väg kommer att sättas upp.
- Befintliga övergångsställen kommer att förbättrings målas och befintlig skyltning kommer att ses över.
- Vi ska beskära träd och buskar för att förbättra sikten i området.
- Tillfälligt har vi öppnat upp den östra gångvägen på Malla Silverstolpes väg. När en mer frekvent byggtrafik kommer att sked kommer gångvägen att stängas av igen. Till dess jobbar vi med att förbättra situationen på västra gångvägen på Malla Silverstolpes väg.

#### Arbeten framöver

- Tillfälliga trafikavstängningar augusti 2024 – juni 2026.
- Installation av stödkonstruktioner (spont) september 2024 – januari 2025.
- Bergschakt (sprängningar) februari 2025 – april 2025. Anmäl dig gärna till SMS-tjänsten för att få ett SMS inför sprängningstillfällena. [Läs mer om hur du anmäler dig till SMS-tjänsten](#)
- Markförstärkande arbeten (KC-pelare) oktober 2024.
- Om man under byggtiden skulle behöva stänga av el, fjärrvärme, fiber och vatten aviseras detta separat. Inga längre avstängningar är planerade i projektet, det kan som mest handla om någon dags avstängning.

## Tidplan

- Tidplanen uppdateras löpande vartefter projektet löper fram. En övergripande tidslinje finns på SEOMs webb: [Väsjöområdet - cirka 4000 nya bostäder | SEOM](#) . Arbetena planeras att vara färdigställda juni 2026.

## Vi som jobbar med projektet

- Arbetet utförs av entreprenör JVAB på beställning av SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, som har fått uppdraget av Sollentuna kommun.  
Ordinarie arbetstid är vardagar 07.00-17.00.
- För frågor om projektet hänvisas till SEOMs kundcenter; 08-623 88 01, [kundtjanst@seom.se](mailto:kundtjanst@seom.se)
- För frågor om trafik och trafikomläggningar hänvisas till Sollentuna kommuns kontaktcenter; 08-579 210 00, [kontaktcenter@sollentuna.se](mailto:kontaktcenter@sollentuna.se)

Mer information om projektet: [VA-utbyggnad Väsjön | SEOM](#)

Etapp 4 – förbi Gärdesskolan



Etapp 3 – Dammar i parken

