

Veckobrev v.39

Etapp 4 SEOM – Malla Silverstolpes väg

Under 2024–2026 pågår ett större gräv- och schaktarbete för att förbättra och utöka ledningar och rör för vatten och avlopp i Edsberg och Väsjöområdet. Arbetena är indelade i flera etapper där etapp 4 påverkar Gärdesskolan, Malla förskola, närliggande skolor och närboende i Edsberg.

Vad händer i projektet just nu

- Montage av nya fjärrvärmeledningar inom områdena 3 och 1 i bilden bredvid.
- Förberedande arbeten, grävarbeten och uppbyggnad av arbetsytor, inför starten av de markförstärkande arbetena med kalkcementpelare.
- Kompletterande trädgård i anslutning till byggstaketet genom skogsdungen.



Vad händer nästa vecka

- Fortsättning med förberedande arbeten, grävarbeten och uppbyggnad av arbetsytor, inför starten av de markförstärkande arbetena med kalkcementpelare.
- Flytt av betongelement med bullerplank vid Mallas förskola sker på måndag 2024-09-30 kl. 17.00 – 21.00. Arbetet är samordnat med skolverksamheten och sker denna tid på dygnet av säkerhetsskäl för barnen.
- Inkoppling av fjärrvärme i området 3 i bilden bredvid. Separat information skickas ut från SEOM fjärrvärme för de som blir berörda av fjärrvärmeavstängningen. Inkopplingsarbetet planeras att ske kl. 09.00 - 19.00, måndag - torsdag.
- Det tillfälliga byggstängslet som står utanför den permanenta bullerdämpande barriären kommer att tas bort.

Trafikåtgärder som pågår

- Tillfälligt har vi öppnat upp den östra gångvägen på Malla Silverstolpes väg. När en mer frekvent byggtrafik ska korsa gångvägen kommer den att stängas av igen. Till dess jobbar vi med att förbättra situationen på västra gångvägen på Malla Silverstolpes väg. Den östra gångbana kommer att stängas av från 2024-10-31.
- Den breddade gångbanan söder om Landsnoravägen kommer att kompletteras med asfalt innan första snön kommer.
- Tillfälligt finns särskilda trafikvärdar, extra resurser från Sollentuna kommun, på plats under morgonen för att guida gående och cyklister rätt till skolan.
- Fortsatt arbete med att se över förbättringsåtgärder pågår ex. utreds frågan om bussar kan stängas av för Malla Silverstolpes väg samt möjligheten till flaggvakter i korsningen Malla Silverstolpes väg/Landsnoravägen kl. 07.00 – 09.00.

Utförda trafikåtgärder

- Hål i asfalten vid övergångsstället från Rudbecks väg över Malla Silfverstolpes väg har lagats.
- Befintliga träd med större grenar har att beskåras ytterligare för att förbättra sikten på Malla Silfverstolpes väg.

Arbeten framöver

- Tillfälliga trafikavstängningar augusti 2024 – juni 2026.
- Markförstärkande arbeten med kalkcementpelare oktober 2024, preliminär start v 41. Arbeten med markförstärkande arbeten kommer att ske inom område 3 och 4, enligt bild ovan, och utföras kl. 07.00 – 19.00, måndag – torsdag och ordinarie arbetstid fredag. Arbetsmomentet kommer att anpassas efter behov i samråd med skolverksamheten. Varierande ljudnivåer kommer att ske under dagen från arbetet.
- Installation av stödkonstruktioner (spont) oktober 2024 – januari 2025.
- Bergschakt (sprängningar) februari 2025 – april 2025. Anmäl dig gärna till SMS-tjänsten för att få ett SMS inför sprängningstillfällena. [Läs mer om hur du anmäler dig till SMS-tjänsten](#)
- Om vi under byggtiden skulle behöva stänga av el, fjärrvärme, fiber och vatten aviseras detta separat. Inga längre avstängningar är planerade i projektet, det kan som mest handla om någon dags avstängning.

Tidplan

- Tidplanen uppdateras löpande vartefter projektet löper fram. En övergripande tidslinje finns på SEOMs webb: [Väsjöområdet - cirka 4000 nya bostäder | SEOM](#). Arbetena planeras att vara färdigställda juni 2026.

Vi som jobbar med projektet

- Arbetet utförs av entreprenör JVAB på beställning av SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, som har fått uppdraget av Sollentuna kommun. Ordinarie arbetstid är vardagar 07.00-17.00.
- För frågor om projektet hänvisas till SEOMs kundcenter; 08-623 88 01, kundtjanst@seom.se
- För frågor om trafik och trafikomläggningar hänvisas till Sollentuna kommuns kontaktcenter; 08-579 210 00, kontaktcenter@sollentuna.se

Mer information om projektet: [VA-utbyggnad Väsjön | SEOM](#)

Etapp 4 – förbi Gärdesskolan



Etapp 3 – Dammar i parken

