



Nyhetsbrev VA-anslutning Väsjön-Edsberg

Information till skolverksamheter

2025-10-17

SEOM arbetar aktivt för att förbättra och utöka ledningar för vatten och avlopp (VA) i Edsberg och Väsjöområdet. Projektet är uppdelat i etapper, där etapp 4 omfattar området mellan Landsnora-vägen och Bäckvägen. Detta arbete genomförs i nära samarbete med Sollentuna kommun.

Bergsprängning pågår

Bergsprängning har påbörjats under veckan med start den 13 oktober. Arbetet går bra och utförs enligt rutiner framtagna i samråd med skola och förskola.

Sprängningsarbete beräknas pågå till och med januari 2026. Arbetet utförs inom rödmarkerat område (bild 1) med start i södra delen och successivt förflyttas norrut.

Möjliga tider för sprängning är kl. 9:00-9:15, 11:00-11:15 och 13:30-13:45. Observera att sprängning inte sker vid alla dessa tider varje dag. Efter en sprängning följer flera arbetsmoment innan nästa kan genomföras. Sprängningar har utförts vid 1 tillfälle per dag under veckan 13-17 oktober.

Så här går det till:

- En timme innan sprängning får skolpersonalen ett meddelande
- Fem minuter innan sprängning kommer sprängvakter finnas utplacerade för att säkerställa att säkerhetsområdet är utrymt
- Innan sprängningen avges korta ljudsignaler.
- Sprängvakterna har radiokontakt med den sprängansvarige och de är kvar tills den sprängansvarige gett klartecken att sprängningen är avslutad och området är säkert
- Vid klartecken från sprängansvarig avges en lång ljudsignal.



Bild 1: sprängning

Transporter för bergschakt sker via Malla Silfverstolpes Väg ut mot Danderydsvägen. Du kan läsa om hur bergschakt går till under "[frågor och svar](#)" på seom.se/vasjon.

Spontarbete under vecka 44 och 45

Under vecka 44 och 45 (27 oktober– 7 november) kommer spontning pågå norr om Mallas Förskola, enligt blåmarkerat område (bild 2). Arbetstider för spontarbetet är mellan klockan 11:00–19:00. Vi kommer att borra ner spontrör i marken och sedan svetsa fast plåtar mellan rören för att hålla jordmassor på plats.

Installation av ledningar

Arbete med att lägga ner ledningar och fylla igen marken pågår från Landsnoravägen och norrut enligt blå markering (bild 3). Ledningsarbetet beräknas pågå till och med oktober och därefter används detta inhägnade område för transporter via Landsnoravägen.

Mer information

Läs mer om etapp 4 på seom.se/vasjon. Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via e-post kundservice@seom.se eller telefon 08 – 623 88 01.

Gäller dina frågor trafik och/eller trafikomläggningar hänvisar vi er till kontaktcenter på Sollentuna kommun. Ni når de via e-post kontaktcenter@sollentuna.se eller telefon 08 – 579 210 00.



Bild 2: spontarbete



Bild 3: installation av ledningar